

## **MINIMALE AANWEZIGHEDEN OP DE WERF**

### **RUWBOUW**

- uitgravingen
- storten funderingen / wapening van de betonvloeren
- plaatsing drainage / riolering
- aanzet metselwerken gelijkvloers
- plaatsen lateien aan de ramen
- plaatsen welfsels
- aanzet metselwerken verdieping
- uitzetten van het dak
- plaatsing welfsels op verdieping

### **DAKWERKEN**

- aanzetten van het dak
- plaatsing dakhout
- plaatsing onderdak
- plaatsing dakpannen en/of leien
- plaatsing plat dak

### **RAMEN EN DEUREN**

- plaatsing van ramen en deuren

### **ELECTRICITEIT**

- uittekenen electriciteit
- plaatsing kabels
- afwerking

### **WATERLEIDING**

- plaatsing van de leidingen
- plaatsing van de toestellen

### **PLEISTERWERKEN**

- begin der pleisterwerken na plaatsing hoekprofielen
- einde der werken

### **CENTRALE VERWARMING**

- uittekenen van de verwarmingslichamen
- plaatsing van de leidingen

### **VLOEREN**

- plaatsing chape en uitvullingslagen indien voorzien
- plaatsing isolatie indien voorzien
- uitzetten van de vloertegels
- plaatsing venstertabletten en betegelingen

### **BINNENSCHRIJNWERK**

- plaatsing van deuren
- opmeting van de trap
- plaatsing van de trap

...